

**CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
A 02 DE MAYO DE 2018**


**ASUNTO: OFICIO DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS**

**DR. ALFONSO DELGADO BRISEÑO
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.**

Por medio de la presente le envío un cordial saludos ocasión que aprovecho para informarle que con fecha del 02 de Mayo de 2018 se dan por terminados los trabajos del contrato **SAPAZA/PRODDER/05/2018**. En referencia a la obra denominada **"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO PVC RD-26 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA"**. De la cual fui contratado para la ejecución de la misma, con un periodo de ejecución de 55 días naturales, que comprenden del día **12 de Marzo del 2018 al 05 de Mayo de 2018**.

Sin más por el momento reiterarle nuestra disposición de atenderlo en lo que sea necesario, quedo de usted, atento para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



**ARQ. JOSÉ SALVADOR GARCÍA GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
GIYC, S. A. DE C. V.**

Asunto: El que se indica.

ARQ. JOSÉ SALVADOR GARCÍA GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
GIYC, S. A. DE C. V.
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, en respuesta a su oficio fechado el día **02 de Mayo de 2018**, mediante al cual notifico que el día **02 de Mayo de 2018** concluyo los trabajos objeto del Contrato **SAPAZA/PRODDE/05/2018**, respecto de la obra denominada **"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO PVC RD-26 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA"**.

Con fundamento en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 164 y 165 de su Reglamento y la Cláusula Novena "Recepción de los Trabajos".

A efecto de verificar la correcta ejecución y terminación de los trabajos, se le notifica que deberá presentarse el día **05 de Mayo de 2018** a las **12:00 horas** en el lugar donde se ubica la Obra, para llevar a cabo el **Acto de Entrega-Recepción** de la misma.

Sin más por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

*"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"*

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR UNIVERSAL

ZAPOTLENSE JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA"

CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GDE., JALISCO, 03 DE MAYO DE 2018


DR. ALFONSO DELGADO BRISEÑO
DIRECTOR GENERAL O.P.D. SAPAZA

*RECIBIDO
3 MAYO 2018
J. S. ARREOLA*

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE OBRA
CONCURSO: SAPAZA/PRODDER/05/2018**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y **ARTÍCULO 16** DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. **SAPAZA/PRODDER/05/2018**.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En el **MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO**, siendo las **12:00** horas del día **05 de MAYO de 2018**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista, se reunieron en la Calle Fresno las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente Acta a efecto de Revisar y Validar los trabajos realizados en la obra denominada **"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3" Ø PVC RD-26 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA."**

En presencia del **ARQ. JOSÉ SALVADOR GARCÍA GUZMÁN**, en su carácter de contratista y Representante Legal de la Empresa **GIYC, S. A. DE C. V.** y el **C. RAÚL CHÁVEZ GARCÍA** en su carácter de Subdirector técnico del **Sistema de Agua Potable de Zapotlan (SAPAZA)**, se lleva a cabo la supervisión de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Se realizaron de Sustitución de Red de Agua Potable, iniciando con los trabajos de Trazo y Nivelación, Excavación por medios mecánicos, Retiro del material producto de la excavación y afine de cepas, Tendido de cama de arena para recibir tubería de PVC RD-26 en 3" de diámetro, Acostillado con material de banco, Relleno de cepa con material de banco, Elaboración de tomas domiciliarias, Cruceros y Cajas de válvulas. Construcción de Pavimento, inicia con el Trazo y Nivelación del arroyo vehicular, Demolición y retiro el concreto hidráulico, Corte por medios mecánicos, Retiro del material producto del corte, Re nivelación y mejoramiento de la superficie, Construcción de base hidráulica y Pavimento de concreto hidráulico.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con el Contrato No. **SAPAZA/PRODDER/05/2018** es de: **\$2, 805,233.28** (Dos Millones Ochocientos Cinco Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 28/100 M. N.).

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO, Y PLAZO REAL DE EJECUCIÓN INCLUYENDO CONVENIOS.

Conforme al periodo contratado:

Fecha de inicio: **12 DE MARZO DEL 2018**
Fecha de terminación: **05 DE MAYO DEL 2018**
Plazo de ejecución: **55 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 12 DE MARZO DEL 2018
Fecha de terminación: 05 DE MAYO DEL 2018
Plazo de ejecución: 55 DIAS NATURALES

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	IMPORTE	IVA (16%)	TOTAL	RETENCION	MONTO EJERCIDO
ANTICIPO	\$604,576.14	\$96,732.18	\$701,308.32		\$701,308.32
Estimación 1	\$408,936.82	\$65,429.89	\$474,366.71	\$2,726.25	\$471,640.25
Estimación 2	\$258,266.77	\$41,322.68	\$299,589.45	\$1,721.78	\$297,867.68
Estimación 3	\$915,542.65	\$146,486.82	\$1,062,029.47	\$6,103.62	\$1,055,925.85
Finiquito	\$230,982.18	\$36,957.15	\$267,939.33	\$1,539.88	\$266,399.45
TOTAL			\$2,805,233.23	\$12,091.53	\$2,793,141.55

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA DIRECCION DE SAPAZA O A LA SUBDIRECCIÓN TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA.


Se entrega la siguiente documentación: Estimaciones de obra, Bitácora de obra.

Sin más asunto que tratar se Procede a la instrumentación correspondiente, a efecto de que sea firmada de conformidad por todas y cada una de las personas que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JOSE ELVADOR GARCÍA GUZMÁN
CVC, S. A. DE C. V.

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)




LIC. ARTURO LUIS JUAN MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. RAUL CHAVEZ GARCIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



*"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"*
*"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR UNIVERSAL
ZAPOTLENSE JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA"*
CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GDE., JALISCO, 05 DE MAYO DE 2018