

Asunto: El que se indica.

C. JOSÉ MIGUEL MORALES ENRÍQUEZ
ECOMEXCON S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.

Por medio del presente y de la manera más atenta, **SOLICITO** tenga a bien presentarse el día **18 de Septiembre de 2020** a las **13:00** horas a la Sala de Juntas del Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA), ubicada en Av. Juárez No. 61, Col. Centro, Ciudad Guzmán, Mpio. de Zapotlán el Grande, Jalisco; a efecto de llevar a cabo el Acto de **FINIQUITO DE OBRA**, correspondiente al Contrato Número **SAPAZA/PRODDER/05/2020**, de la obra denominada **"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"**.

Con fundamento en el **Artículo 64** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y **Artículos 169** de su Reglamento.

Sin más por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

"2020, AÑO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS"

"2018, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTÍFICO

JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA"

CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GDE., JALISCO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020


DR. ALFONSO DELGADO BRISEÑO
DIRECTOR GENERAL O.P.D. SAPAZA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS CONCURSO: SAPAZA/PRODDER/05/2020

En el **MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO**, siendo las **13:00** horas del día **18 de Septiembre de 2020**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista, se reunieron en la Dirección del **Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA)** ubicada en Av. Juárez No. 61, Colonia Centro de Cd. Guzmán, Mpio. de Zapotlán el Gde., Jalisco, el **Dr. Alfonso Delgado Briseño** en su carácter de Director General, quien se encuentra asistido por el **Lic. Arturo Luis Juan Morales**, Subdirector Administrativo, el **Ing. Santos Gustavo Guzmán Hernández**, Subdirector de Proyectos y Obras, el **Ing. Adolfo Hernández Peña**, Encargado de Estudios y Proyectos, así como, el **Ing. José Miguel Morales Enríquez**, En su carácter de Contratista de la Obra, a efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra denominada **"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"**. Y con ello dar por Extinguidos los Derechos y Obligaciones de las partes, de conformidad al Contrato número **SAPAZA/PRODDER/05/2020**.

Con fecha **24 de Julio de 2020**, se suscribió el Contrato de obra referido, por un importe de **\$1,783,971.51 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 51/100 M. N.)**, con Periodo de ejecución de **30 días naturales**, iniciando el día **27 de Julio de 2020** y concluyendo el día **26 de Agosto de 2020**.

Los trabajos realizados, se describen a continuación:

- Reposición de Tomas Domiciliarias de Agua Potable. Iniciando con los trabajos de Trazo y Nivelación, Excavación por medios mecánicos, Retiro del material producto de la excavación y afine de cepas, Tendido de cama de arena para recibir tubería de Cobre de 1/2" de diámetro, Acostillado con material de banco, Relleno de cepa con material de banco y Rehabilitación de Cajas de válvulas.
- Construcción de Pavimento. Inicia con el Trazo y Nivelación del arroyo vehicular, Demolición y retiro el concreto hidráulico, Corte por medios mecánicos, Retiro del material producto del corte, Renivelación y mejoramiento de la superficie, Construcción de base hidráulica y Pavimento de concreto hidráulico.

Relación de las estimaciones pagadas:

ESTIMACIÓN	IMPORTE	IVA (16%)	TOTAL	RETENCION	MONTO EJERCIDO
ANTICIPO	\$384,476.62	\$61,516.25	\$445,992.88		\$445,992.88
Estimación 1	\$233,308.07	\$37,329.29	\$270,637.36	\$1,555.39	\$269,081.97
Estimación 2	\$843,892.83	\$135,022.85	\$978,915.68	\$5,625.95	\$973,289.73
Estimación 3	\$50,755.99	\$8,120.96	\$58,876.95	\$380.83	\$58,496.12
TOTAL			\$1,754,422.87	\$7,562.17	\$1,746,860.70

Concluidos los trabajos, se llevó a cabo el Acto de Entrega-Recepción de Obra el día **18 de Septiembre de 2020**, situación que consta en el Acta correspondiente.

Se hace constancia de la existencia del Expediente Técnico de la Obra, el cual se encuentra en resguardo en la Subdirección Técnica de **SAPAZA**, para los efectos legales a que haya lugar.

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en el **Artículo 64** de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, **Artículos 16, 168, 169, 170, 171 y 172** de su Reglamento.

Manifestando que no existen adeudos pendientes, se dan por extinguidos los derechos y obligaciones que se generaron en el Contrato de Obra número **SAPAZA/PRODDER/05/2020**, relativo a la obra denominada **"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"**.

Sin derecho a ulterior reclamación, subsistiendo la garantía de vicios ocultos contemplada en el **Artículo 66** de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual, quedara sin efecto a su cumplimiento.

Previa lectura de la presente, y sin más asunto que tratar se procede a la instrumentación correspondiente, a efecto de que sea firmada de conformidad por todas y cada una de las personas que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA




C. JOSÉ MIGUEL MORALES ENRÍQUEZ
ECOMEXCON S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)



DR. ALFONSO DELGADO BRISEÑO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ARTURO LUIS JUAN MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. ADOLFO HERNÁNDEZ PEÑA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"2020, AÑO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS"
"2018, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTÍFICO
JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA"
CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GDE., JALISCO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020



