

No. de nota: 1

Fecha y hora: 16/12/20, 09:24 AM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.**Nombre :** GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**Centro de Trabajo :** SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN**Teléfono :** 3414124330**Datos del Contratista.****Nombre del Contratista :** JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS**Domicilio :** Calle : PRIMAVERA No. Ext. 19 No. Int. N/A Ciudad: JALISCO**Teléfono :****Datos particulares del contrato****Número de contrato :** SAPAZA/PRODDER/04/2020**Proyecto :** PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS**Plazo :** 30 Días naturales.**Fecha de Inicio :** 23/11/20**Fecha de Término :** 22/12/20**Monto :** 747,457.68 MXN**Objeto del contrato :** CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO PVC RD-26 Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERÍA MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE ½" DE DIÁMETRO EN LA COLONIA VILLA OLÍMPICA, EN CIUDAD GUZMÁN, .MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.**Ubicación de los trabajos****Referencia :** VILLA OLIMPICA**Latitud :** 19.6955115884**Longitud :** -103.4797735474**Calle :****Número Interior :****Número Exterior :****C.P. :** 49076**Estado :** JALISCO**Municipio :** ZAPOTLAN EL GRANDE**Colonia :** VILLA OLIMPICA**Localidad :** CIUDAD GUZMAN**Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado****Superintendente****Nombre :** JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS**Profesión :** ARQ.**Identificación oficial :** CREDENCIAL DE ELECTOR**Domicilio :** Calle : PRIMAVERA No. Ext. 19 No. Int. N/A Ciudad: JALISCO**Teléfono :** 1122320**Correo Electrónico :** arqzp@hotmail.com**Residente****Nombre :** KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON**Profesión :** ARQ.**Identificación oficial :** CREDENCIAL DE ELECTOR**Domicilio :** Calle : VALENTIN GOMEZ FARIAS No. Ext. 330B No. Int. N/A Ciudad: JALISCO**Teléfono :**

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 5 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: SEMANAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 5 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percató de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON, RESIDENTE

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, SUPERINTENDENTE

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 29/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: INICIO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE INICIARON TRABAJOS CON LA LIMPIEZA DEL TERRENO, ASÍ COMO EL TRAZO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLA OLÍMPICA, A SU VEZ SE LLEVÓ A CABO COMO LA EXCAVACIÓN A 1.00 M DE PROFUNDIDAD CON REFERENCIA AL TERRENO NATURAL EN LA CALLE MARÍA GUADALUPE MARÍN PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA, LLEVANDO A CABO EL ARRANQUE DE LA OBRA..

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:09
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:45

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 27/11/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA EN LAS CALLES MARÍA GUADALUPE MARÍN PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE. SE REALIZA EXCAVACIÓN A 1.00 M DE PROFUNDIDAD EN REFERENCIA AL TERRENO NATURAL EN LA CALLE RAMÓN DE LA VEGA Y ESCAMILLA UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA, APLANANDO CON LA AYUDA DE LA MANO DE OBRA.

.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:25
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:46

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 01/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA EN LAS CALLES RAMÓN DE LA VEGA Y ESCAMILLA.
SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA A 1.00 M DE PROFUNDIDAD CON REFERENCIA AL TERRENO NATURAL, LLEVANDO A CABO EL APLANADO CON LA AYUDA DE LA MANO DE OBRA.
COMIENZA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA P.V.C DE 2" DE DIÁMETRO EN LA CALLE MARÍA GUADALUPE MARÍN PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:29
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:47

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 01/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA EN LAS CALLES RAMÓN DE LA VEGA Y ESCAMILLA.
SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA A 1.00 M DE PROFUNDIDAD CON REFERENCIA AL TERRENO NATURAL, LLEVANDO A CABO EL APLANADO CON LA AYUDA DE LA MANO DE OBRA.
COMIENZA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA P.V.C DE 2" DE DIÁMETRO EN LA CALLE MARÍA GUADALUPE MARÍN PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:29
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:47

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 04/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROCESO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE P.V.C DE 2" DE DIÁMETRO EN LA CALLE RAMÓN DE LA VEGA Y ESCAMILLA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA.
SE PROCEDE CON EL ACOSTILLADO DE TUBERÍA COMPACTADO DE FORMA MANUAL EN LAS CALLES MARÍA GUADALUPE MARÍN PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE, ASÍ COMO EL RELLENO DE CEPA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:48
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:33

LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE EL ADMINISTRADOR LOCAL ESTATAL INDICA AL SUPERINTENDENTE LA MODIFICACION DE LA CONEXION DE LA RED PARA ALIMENTAR LA LINEA DE AGUA DEL PROYECTA, INICIALMENTE ESTA CONSIDERADA LA CONEXION EN EL CRUCE DE LAS CALLES EMILIANA ZAPATA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, Y AHORA SERA EN LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CRUCE CON CALLE TINACO, POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA

SOLICITU DE AMPLIACION DE METAS.PDF

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:50
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 09:36

INSTRUCCION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EN RELACIÓN AL OFICIO 572-BIS/2020 DE FECHA 08/12/2020, SE ORDENA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020

SAPZ_003
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, MATERIAL TIPO “B” DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, INC: AFINE DE FONDOS, TALUDES Y ACARREO LIBRE A 20.00 MTS.

SAPZ_004
TENDIDO DE CAMA DE ARENA. APISONADA DE FORMA MANUAL, PARA RECIBIR TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS, INC. ACARREOS

SAPZ_007
RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CEPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA AL 95% DE SU PVSM, INC. ACARREOS.

SAPZ_011
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCERO TIPO 2, EN PIEZAS ESPECIALES DE 2” DE DIAMETRO. INCLUYE: CODO 90° X 2”, JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SAPZ_012
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCERO TIPO 3, EN PIEZAS ESPECIALES DE 2” DE DIAMETRO. INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA 2”, TEE 2” X 2”, JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SAPZ_014
CAJA DE VALVULAS TIPO NO. 01 DE 1.40X1.40 MTS, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, MURO, APLANADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. A PARTIR DEL 09/12/2020.

SE DA RESPUESTA EN RELACIÓN AL OFICIO FECHADO EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE 2” DE DIÁMETRO PVC RD-26 Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERÍA MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE ½” DE DIÁMETRO EN LA COLONIA VILLA OLÍMPICA, EN CIUDAD GUZMÁN, .MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.”. SE DETERMINA LA AUTORIZACIÓN DE LOS AJUSTES DE LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO BASE.

ARCHIVOS ADJUNTOS

OF_VO.BO_ VOLUMENES.PDF

Nota creada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 31 de diciembre de 2020 a las 10:01
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 10:07

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 09/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE PROCEDE CON EL ACOSTILLADO COMPACTADO MANUALMENTE EN LA CALLE RAMÓN DE LA VEGA Y ESCAMILLA, ASÍ COMO EL RELLENO DE CEPA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE P.V.C DE 2” DE DIÁMETRO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. SE REALIZA EXCAVACIÓN A 1.00 M DE PROFUNDIDAD EN REFERENCIA AL TERRENO NATURAL EN LA CALLE SUPERACIÓN UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA. SE INICIAN TRABAJOS DE RETIRO DE EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Y LA CALLE SUPERACIÓN, SIENDO 22.80 MTS EN LOS CUALES SE REALIZARÁ EL DESPIEDRE.

EN RELACION CON LA NOTA 2 FECHADA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HUBO UN ERROR DE CAPTURA CON DICHA FECHA ANTES MENCIONADA, LA CUAL DEBE SER DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 10:17
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:51

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 11/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE PROCEDE CON EL ACOSTILLADO DE TUBERÍA COMPACTADO MANUALMENTE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ASÍ COMO EL RELLENO DE CEPA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA EN LA CALLE SUPERACIÓN.

SE INICIAN TRABAJOS DE RETIRO DE EMPEDRADO EN LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.

SE REALIZA EXCAVACIÓN EN LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN REFERENCIA AL TERRENO NATURAL, LLEVANDO A CABO EL APLANADO DE FORMA MANUAL.

SE REALIZA EXCAVACIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, SIENDO ESTE RESULTADO DEL DESPIEDRE CON LONGITUD DE 23.70 MTS

.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:54
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 10:18

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 15/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE P.V.C DE 2" DE DIÁMETRO EN LA CALLE SUPERACIÓN.

SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA EN LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.

SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON UNA LONGITUD DE 23.70 MTS.

SDE INICIA CON LA EXCAVACION Y COLOCACION DE TOMAS DE DOMICILIARIAS, CONECTANDO LA MANGUERA CON ABRAZADERA Y VALVULA DE INSERCIÓN SOBRE EL TUBO DE 2", INICIANDO SOBRE LA CALLE MARIA GUADALUPE MARIN. TOMANDO UNA SECUENCIA DE SUR A NORTE PARA ESTE TRABAJO.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 10:21
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:57

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 18/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROCESO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE PROCEDE CON EL ACOSTILLADO COMPACTADO MANUALMENTE EN LA CALLE SUPERACIÓN, ASÍ COMO EL RELLENO DE CEPA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA.

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE P.V.C DE 2” DE DIÁMETRO EN LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE P.V.C DE 2” DE DIÁMETRO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 23.70 MTS.

SE LLEVA A CABO LA COLOCACIÓN DE LAS CAJAS DE VÁLVULAS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE CRUCERO TIPO 3 ENTRE LAS CALLES UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y CALLE EL TINACO, CONECTÁNDOSE A LA LÍNEA EXISTENTE REALIZÁNDOSE DE ESTA MANERA A PETICIÓN DEL SUPERVISOR Y LA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLE SUPERACIÓN, ESTO PARA DIVIDIR LA COLONIA VILLA OLÍMPICA EN PARTE NORTE Y PARTE SUR, TENIENDO ASÍ UN MEJOR CONTROL EN CASO DE ALGUNA COMPLICACIÓN DE LA RED.

CON ESTE TRABAJO CONCLUIDO, SE SOLICITA AL RESIDENTE QUE SE HAGA LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS DE LA LÍNEA DE 2” PARA REVISAR Y CALIBRAR LA PRESIÓN REQUERIDA. A SU VEZ SE SIGUE CONECTANDO LAS TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES RAMON DE LA VEGA, SUPERACION Y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 10:25
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:58

RESULTADOS DE PRUEBA DE CALIDAD A INSUMOS

SE RECIBE EL DOCUMENTO N°. 596-BIS/2020 DE FECHA 21/12/2020 QUE PROPORCIONA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS AL INSUMO: REPORTE DE PRUEBA HIDROSTÁTICA; OBTENIDO EN COLONIA VILLA OLÍMPICA, AL NORTE CON CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, AL ORIENTE CON CALLE EMILIANO ZAPATA, AL SUR CON UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, AL PONIENTE CON CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, CONSIDERA HERMÉTICO EL SISTEMA, TODA VEZ QUE DESPUÉS DE REALIZADA LA PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA NO SE DETECTÓ FUGA Y LA PRESIÓN AL FINALIZAR LA PRUEBA ES IGUAL A LA PRESIÓN INICIAL..

ARCHIVOS ADJUNTOS

PRUEBAS HIDROSTATICAS_PRODDER_04.PDF
PRUEBAS HIDROSTATICAS_PRODDER_04.PDF

Nota creada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 04 de enero de 2021 a las 13:59
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 04 de enero de 2021 a las 14:04

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 21/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LLEVA A CABO LA REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO REALIZADO EN LAS CALLES UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (ENTRE CALLE EL TINACO Y CALLE CIRCUITO PONIENTE), ASÍ COMO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Y A CALLE SUPERACIÓN), CON ESTO SE DAN TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, Y SE INICIA CON LA LIMPIEZA DE CALLES, RETIRANDO EL MATERIAL SOBRANTE DE LOS TRABAJOS REALIZADO.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 15:00
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 04 de enero de 2021 a las 14:06

NOTIFICACION DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°. OFICIO DE TERMINACION DE FECHA 22/12/2020 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE CERTIFICADO DE GARANTÍAS DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO. EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

REVISANDO POR PARTE DE LA RESIDENCIA Y SUPERINTENDENTE QUE LA OBRA ESTE FINALIZADA AL 100% CON LA CALIDAD QUE SE SOLICITO

ARCHIVOS ADJUNTOS

OFICIO DE TERMINACION.PDF
OFICIO DE TERMINACION.PDF

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 15:01
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 04 de enero de 2021 a las 14:09

COMUNICACION AL CONTRATISTA DE LA FECHA PARA RECEPCION DE LOS TRABAJOS

SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 28/12/2020. SIENDO ESTA SATISFACTORIA, SE LE INFORMA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 28/12/2020. QUE SE LLEVARÁ A CABO LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EL DÍA 30/12/2020 DONDE SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE.

A PARTIR DE LA FECHA REFERIDA, EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE ANEXA OFICIO DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS

ARCHIVOS ADJUNTOS

OF_T_OBRA_SAPAZA_PRODDER_04.PDF
OF_T_OBRA_SAPAZA_PRODDER_04.PDF

Nota creada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:31
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 05 de enero de 2021 a las 14:37

NOTA DE CIERRE DE LA BITACORA

CON FECHA 05/01/2021 SE LLEVA A CABO EL CIERRE DE LA PRESENTE BITÁCORA, DANDO POR TERMINADOS LOS TRABAJOS QUE LA AMPARAN, LOS CUALES FUERON CONCLUIDOS EL DÍA 22/12/2020, VERIFICADOS EL DÍA 28/12/2020 Y RECIBIDOS FÍSICAMENTE EL DÍA 30/12/2020, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

SE ANEXA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

ARCHIVOS ADJUNTOS

ACTA ENTREGA-RECEPCION_PRODDER_04.PDF

Nota creada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 15:03