



---

**ECOMEXCON** S.A. DE C.V.

---

ecomexcon@gmail.com

---

**CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO  
A 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**ASUNTO: OFICIO DE TERMINACIÓN  
DE LOS TRABAJOS**

**DR. ALFONSO DELGADO BRISEÑO  
DIRECTOR GENERAL  
PRESENTE.**

Por medio de la presente le envío un cordial saludos ocasión que aprovecho para informarle que con fecha del 16 de Septiembre de 2020 se dan por terminados los trabajos del contrato **SAPAZA/PRODDER/05/2020**. En referencia a la obra denominada **"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"**. De la cual fui contratado para la ejecución de la misma, con un periodo de ejecución de 50 días naturales, que comprenden del día **27 de Julio del 2020 al 16 de Septiembre de 2020**.

Sin más por el momento reiterarle nuestra disposición de atenderlo en lo que sea necesario, quedo de usted, atento para cualquier aclaración.

**ATENTAMENTE**



---

**C. JOSÉ MIGUEL MORALES ENRÍQUEZ  
ECOMEXCON S. A. DE C. V.  
REPRESENTANTE LEGAL**



---

1º de Mayo 248 A. Col. Centro, Cd. Guzmán, Mpio. de Zapotlán el Grande, Jal.  
CP 49000 TEL: (341) 413 - 4179 CEL: (33) 1693 - 6192



**ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE OBRA  
CONCURSO: SAPAZA/PRODDER/05/2020**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y **ARTÍCULO 16** DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. **SAPAZA/PRODDER/05/2020**.

**LUGAR, FECHA Y HORA.**

En el **MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO**, siendo las **10:00** horas del día **18 de SEPTIEMBRE de 2020**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista, se reunieron en la Calle Andador Sur de la Colonia Morelos, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente Acta a efecto de Revisar y Validar los trabajos realizados en la obra denominada **"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"**.

En presencia del **ING. JOSÉ MIGUEL MORALES ENRÍQUEZ**, en su carácter de contratista y Representante Legal de la Empresa **ECOMEXCON, S. A. DE C. V.** y los servidores públicos: **ING. SANTOS GUSTAVO GUZMÁN HERNÁNDEZ** Subdirector de Proyectos y Obras, así como, el **ING. ADOLFO HERNANDEZ PEÑA** Encargado de Estudios y Proyectos, ambos del **SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)**, quienes llevan a cabo la supervisión de los trabajos.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

Se realizó la de Sustitución de las Tomas Domiciliarias de Agua Potable; Construcción de Pavimento Hidráulico, iniciando con el Trazo y Nivelación del arroyo vehicular, Corte por medios mecánicos, Retiro del material producto del corte y/o demolición, Renivelación y mejoramiento de la superficie, Construcción de base hidráulica y Pavimento de Concreto Hidráulico.

**IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

De conformidad con el Contrato No. **SAPAZA/PRODDER/05/2020** es de: **\$1,783,971.51 (Un Millón Setecientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 51/100 M. N.)**.

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO, Y PLAZO REAL DE EJECUCIÓN INCLUYENDO CONVENIOS.**

Conforme al periodo contratado:

Fecha de inicio:	<b>27 DE JULIO DE 2020</b>
Fecha de terminación:	<b>14 DE AGOSTO DE 2020</b>
Plazo de ejecución:	<b>30 DIAS NATURALES</b>

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **27 DE JULIO DE 2020**  
Fecha de terminación: **16 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
Plazo de ejecución: **50 DIAS NATURALES**

**RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

ESTIMACIÓN	IMPORTE	IVA (16%)	TOTAL	RETENCION	MONTO EJERCIDO
ANTICIPO	\$384,476.62	\$61,516.25	\$445,992.88		\$445,992.88
Estimación 1	\$233,308.07	\$37,329.29	\$270,637.36	\$1,555.39	\$269,081.97
Estimación 2	\$843,892.83	\$135,022.85	\$978,915.68	\$5,625.95	\$973,289.73
Estimación 3	\$50,755.99	\$8,120.96	\$58,876.95	\$380.83	\$58,496.12
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,754,422.87</b>	<b>\$7,562.17</b>	<b>\$1,746,860.70</b>

**CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA DIRECCION GENERAL O A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE SAPAZA, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

Se entrega la siguiente documentación: Estimaciones de obra, Bitácora de obra.

Sin más asunto que tratar se Procede a la instrumentación correspondiente, a efecto de que sea firmada de conformidad por todas y cada una de las personas que en ella intervinieron.

**POR EL CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSÉ MIGUEL MORALES ENRÍQUEZ**  
**ECOMEXCON, S. A. DE C. V.**

**POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)**

  
\_\_\_\_\_  
**DR. ALFONSO DELGADO BRISEÑO**  
**DIRECTOR GENERAL**



---

LIC. ARTURO LUIS JUAN MORALES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



---

ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS



---

ING. ADOLFO HERNANDEZ PEÑA  
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

**ATENTAMENTE**

*"2020, AÑO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS"*

*"2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTÍFICO*

*JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA"*

**CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GDE., JALISCO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

