

BITACORA DE OBRA

OBRA:

“SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 10” DE Ø EN CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AV. NIÑOS HEROES, INCLUYE 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6” DE Ø.”

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/09/2021

MONTO: \$338,712.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.)

INICIO DE OBRA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

TERMINO DE OBRA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DIRECTOR GENERAL DE SAPAZA: ARQ.VICTOR HUGO OCHOA NEIRA

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN: ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA.

CONTRATISTA: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.



BITACORA DE OBRA	FECHA	27/DIC/2021	NOTA	1
------------------	-------	-------------	------	---

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, E INICIO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A REALIZAR EN LA OBRA:

"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE Ø EN CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AV. NIÑOS HEROES. INCLUYE 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE Ø."

EN PRECENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE LA DEPENDENCIA DANDO FE, EN LA PRESENTE NOTA #1 DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, EL INICIO DE OBRA Y APERTURA DE LA BITACORA DE OBRA, PARA ASENTAR ACUERDOS, MODIFICACIONES, AVANCES, ACLARACIONES Y TODO LO RESPECTIVO A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA.

ASENTANDO EL DIA DE HOY, LA CONTRATISTA CUENTA EN OBRA CON EL SIGUENTE EQUIPO DE TRABAJO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA:

2 RETRO EXCAVADORA Y OPERADORES, 2 CAMION VOLTEO Y CHOFER, 2 CORTADORAS DE CONCRETO A BASE DE DISCO DE DIAMANTE Y MOTOR A GASOLINA, 1 ING. TOPOGRAFO, 4 OFICIALES FONTANERO, 4 AYUDANTES DE FOTANERO, 4 AYUDANTES GENERALES, 1 ING. RESIDENTE.

INICIANDO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA CONTRSTISTA PARA LA EJECUCION DE OBRA CON EL TRAZO CORESPONDIENTE PARA CORTE DE LOSA EN LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE Y SUS DESCARGAS DOMICILIARIAS, A CINTA E HILO DE POZO DE VISITA COMUN APOZO DE VISTA COMUN, A SI COMO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL SOKKIA RK-630, DE LOS ARRASTRES SANITARIOS DE CADA POZO DE VISITA COMUN EXISTENTES, PARA LA ELAVORACION DE UN PERFIL TOPOGRAFICO EN DONDE SE CORRIGEN LOS ASENTAMIENTOS Y ESTANCAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS DE LA LINEA DE DRENAJE ANTIGUA Y SOLUCIONANDO CON UNA PENDIENTE ADECUADA Y CORRECTA LA SALIDA DE AGUAS NEGRAS EN LA NUEVA RED DE DRENAJE.

DE LA MISMA MANERA QUEDA ASENTADO EN LA PRESENTE NOTA DE BITACORA, TENER LA CONTRATISTA TRABAJANDO 2 CORTADORAS DE CONCRETO A LA PAR, DANDO AREA DE TRABAJO PARA LA DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO CON ROTOMARTILLO HIDRAULICO DE RETRO EXCAVADORA #1, A LA VES ESTA DA AREA DE TRABAJO A RETRO EXCAVADORA #2, QUE SE ENCUENTRA HACIENDO LA EXACAVACION DE SANJAS PARA LA NUEVA RED DE DRENAJE EN DONDE YA SE DEMOLIO LOSA, Y LA RETRO EXCAVDORA #2 DA AREA DE TRABAJO PARA AFINE DE SANJAS, CAMAS DE ARENA Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO, CON PERSONAL CAPACITADO.

SE INDICA A LA CONTRATISTA, A PESAR DE SER EL PRIMER DIA DE EJECUCION DE OBRA ACELERAR EL PASO Y DE SER NECESARIO SI LA OBRA LO REQUIER REFORZAR SU EQUIPO DE TRABAJO CON MAS CAPITAL HUMANO NECESARIO PARA TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA.

ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISIÓN

JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Sistema de Agua Potable de Zapotlán
Sapata

BITACORA DE OBRA	FECHA	29/DIC/2021	NOTA	2
------------------	-------	-------------	------	---

A LA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE, EJECUTANDO AL DIA DE HOY TODOS LOS CONCEPTOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE OBRA CORRECTAMENTE Y CONFORME LA OBRA LO VA REQUIRIENDO, OBSERVANDO AFINE DE SANJAS, CAMAS DE ARENA COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO Y LA CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CORRESPONDIENTES A SI COMO EL ACOSTILLADO INDICADO Y RELLENO DE SANJAS, TRASLAPANDO LA COSNTRUCCION DE POZOS DE VISITA CONFORME LO ESPESIFICA CATALOGO DE OBRA

SE OBSERVAN TRABAJOS DE COMPACTACION DE SANJAS MEDIANTE COMPACTADORA MECANICA #1 Y DE LA MISMA FORMA SE TRABAJA EN LA COMPACATACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, MEDIAE COMPACTADORA MECANICA #2 AMBAS COMPACTACIONES POR CAPAS COMO SE ESPECIFICA EN CATALOGO DE OBRA, PREPARANDO AREA COMPACTADA Y AFINADA PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO CON OTRO FRENTE DE TRABAJO CONFORMADO POR 3 OFICIALES Y 4 AYUDANTES. INFORMANDO POR PARTE DE LA CONTRATISTA TRABAJAR TIEMPOS EXTRAS REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA INICIAR EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA UNA PARTE DEL TENDIDO DE LOSA DE CONCRETO.

QUEDA ASENTADO TENER LA CONTRATISTA TRABAJANDO AMBAS RETRO EXCAVADORAS Y TRES CAMIONES VOLTEOS EJECUTANDO LA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ATACANDO CON RETRO EXCAVADORA #1 POR LA CALLE DE AV. NIÑOS HEROES Y CON RETRO EXCAVDORA #2 POR LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CON EL SEÑALAMIENTO ADECUADO Y BANDEREROS AUXILIARES, HACIENDO DOS FRENTE DE TRABAJOS EN EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN OBRA. OBSERVANDO UN GRAN AVANCE DE OBRA Y UN BUEN INCREMENTO EN EL CAPITAL HUMANO PARA LA EJECUCION DE OBRA COMO SE LE INDICÓ LA CONTRATISTA EN LA NOTA ANTERIOR DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA.

LA CONTRATISTA SOLICITA ANTE LA DEPENDENCIA LA AUTORIZACION DE INCREMENTO DE UNA PIEZA MAS EN LA INSTALCION DE DESCARAGAS DOMICILIARIAS, ESTO COMO RESULTADO DE LA SOLUCION NECESARIA EN CAMPO, YA QUE UNA DE LAS CASAS EN EZQUINA CON CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, NO SE TENIA CONSIDERADA Y AL MOMENTO DE LA EXCAVACION RESULTO QUE SU DESCARAGA DOMICILIARIA ESTABA CONECTADA POR LA CALLE FRAY JUAN DE PADILLA, CALLE EN LA QUE SE EJECUTA LA OBRA, DE LA MISMA FORMA SE INFORMA POR PARTE DE LA CONTRATISTA A LA DEPENDENCIA UN VOLUMEN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CONCEPTO DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON LO QUE SE COMPESARIA LA DESCARGA DOMICILIARIA EXTRA.

ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISIÓN

JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Sistema de Agua Potable de Zapotlán

BITACORA DE OBRA	FECHA	31/DIC/2021	NOTA	3
------------------	-------	-------------	------	---

A LA FECHA, LA CONTRATISTA HA TERMINADO AL 100% LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES DE LA OBRA:

"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE Ø EN CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AV. NIÑOS HEROES, INCLUYE 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE Ø."

OBSERVANDOSE EL CIERRE DE LA CALLE CON SEÑALMIENTO A BASE DE CINTAS DE PELIGRO Y PRECAUCION Y LONAS DE LA DEPENDENCIA, PARA EVITAR EL PASO DE VEHICULOS DE CARGA PESADA Y LIVIANA, DE IGUAL MANERA SE LE AVISA A LOS USUARIOS NO INGRESAR CON SUS VEHICULOS DENTRO DE 28 DIAS CUANDO EL CONCRETO TOMA EL 100% DE SU RESISTENCIA. SE OBSERVA EL TERMINO DE TENDIDO DE LOSA DE CONCRETO Y UNA INTENSA MOVILIDAD DE PERSONAL PARA LA LIMPIESA GENERAL DE LA CALLE UTILIZANDO CARRETILLAS, PALAS, AGUA Y ESCOBAS, RETIRANDO EL ESCOBRO A LAS BOCA CALLE MAS CERCANA, DONDE LA RETROEXCAVADORA CARGA A CAMION VOLTEO PARA SU RETIRO.

QUEDA ACENTADO EN LA PRESENTE NOTA DE BITACORA DE OBRA EL TERMINO DE OBRA CERRANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, Y A LA VES EN PRESENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y LA SUPERVICON DE OBRA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DAR POR TERMINADO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CERRANDO A SI LA PRESENTE BITACORA DE OBRA.

ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISIÓN

JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Sapaza
Sistema de Agua Potable