

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

 ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

R.F.C.: SAP050802860

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y Reactivos: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,303,694.00	651,847.00	0.00	651,847.00	378,931.40	0.00	0.00	378,931.40	378,931.40	0.00	378,931.40	29.07	OBRA EN PROCESO
2	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y Reactivos: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE POLIMERO MSP-150 A BASE DE SILICATO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE FIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,303,694.00	651,847.00	0.00	651,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO
3	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica: Consumo para operación de infraestructura: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO CATARINA 1 Y 2, POZO ATEQUIZAYAN Y POZO LOS DEPOSITOS (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,607,390.00	1,303,695.00	0.00	1,303,695.00	11,557.00	0.00	0.00	11,557.00	11,557.00	0.00	611,460.00	0.44	OBRA EN PROCESO
4	Rehabilitada Línea de conducción: Línea de conducción: SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO DEL POZO EL FRESNITO AL TANQUE DE DISTRIBUCION EL FRESNITO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO (LA MESA) (CARRETERA CD. GUZMAN-EL GRULLO)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,018,604.00	509,302.00	0.00	509,302.00	639,661.58	0.00	0.00	639,661.58	639,661.58	0.00	639,661.58	62.80	OBRA EN PROCESO
5	Rehabilitada Línea de conducción: Línea de distribución primaria: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO PVC RD-26 Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CABO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,457,822.00	1,228,961.00	0.00	1,228,961.00	701,308.32	0.00	0.00	701,308.32	701,308.32	0.00	701,308.32	28.53	OBRA EN PROCESO
RESUMEN GENERAL					8,691,304.00	4,345,662.00	0.00	4,345,662.00	1,731,488.30	0.00	0.00	1,731,488.30	1,731,488.30	0.00	2,331,361.30	19.92	

 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
 DE ZAPOTLAN

DR. ALFONSO DEL ROSARIO BRISENO

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. JORGE MALAGON DIAZ

 Recibido
 Avance trimestral

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Hoja 1 de 1

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

R.F.C.: SAP050802960

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y Reactivos: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS).	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,303,694.00	651,847.00	0.00	651,847.00	617,149.58	0.00	0.00	617,149.58	617,149.58	0.00	617,149.58	47.34	OBRA EN PROCESO
2	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y Reactivos: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE POLIMERO MSP-150 A BASE DE SILICATO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE FIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS).	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,303,694.00	651,847.00	0.00	651,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA EN PROCESO
3	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica: Consumo para operación de infraestructura: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO CATARINA 1 Y 2, POZO ATEQUIZAYAN Y POZO LOS DEPOSITOS (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS).	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,607,390.00	1,303,695.00	0.00	1,303,695.00	221,942.00	0.00	0.00	221,942.00	221,942.00	0.00	221,942.00	8.51	OBRA EN PROCESO
4	Rehabilitada Línea de conducción: Línea de conducción de LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO DEL POZO EL FRESNITO AL TANQUE DE DISTRIBUCION EL FRESNITO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO (LA MESA) (CARRETERA CD. GUZMAN-EL GRULLO).	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,018,604.00	509,302.00	0.00	509,302.00	1,018,604.31	0.00	0.00	1,018,604.31	1,018,604.31	0.00	1,018,604.31	100.00	OBRA CONCLUIDA
5	Rehabilitada Línea de conducción: Línea de distribución primaria: SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3" DE DIAMETRO PVC RD-26 Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,457,922.00	1,228,961.00	0.00	1,228,961.00	2,537,293.95	0.00	0.00	2,537,293.95	2,537,293.95	0.00	2,537,293.95	100.00	OBRA CONCLUIDA
RESUMEN GENERAL					8,691,304.00	4,345,652.00	0.00	4,345,652.00	4,364,989.84	0.00	0.00	4,364,989.84	4,364,989.84	0.00	4,364,989.84	50.67	

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE ZAPOTLAN

DR. ALFONSO BELLOSO BRISNO

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. JORGE MALAGON DIAZ

Recibo
Avance de. maestro

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

 ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018

R.F.C.: SAP060802980

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO: JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

ESTADO : JALISCO		DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN											AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y Reactivos: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA DESINFECCION DE AGUA (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,303,694.00	651,847.00	0.00	651,847.00	1,102,429.20	0.00	0.00	1,102,429.20	1,102,429.20	0.00	1,102,429.20	84.56	OBRA EN PROCESO
2	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y Reactivos: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE POLIMERO MSP. 150 A BASE DE SILICATO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE FIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,303,694.00	651,847.00	0.00	651,847.00	697,563.22	0.00	0.00	697,563.22	697,563.22	0.00	697,563.22	53.51	OBRA EN PROCESO
3	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica: Consumo para operación de Infraestructura: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO CATARINA 1 Y 2, POZO ATEQUIZAYAN Y POZO LOS DEPOSITOS (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,607,390.00	1,303,695.00	0.00	1,303,695.00	1,350,112.00	0.00	0.00	1,350,112.00	1,350,112.00	0.00	1,350,112.00	51.78	OBRA EN PROCESO
4	Rehabilitada Línea de conducción: Línea de conducción de LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO DEL POZO EL FRESNITO AL TANQUE DE DISTRIBUCION EL FRESNITO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO (LA MESA) (CARRETERA CD. GUZMAN-EL GRULLO)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,018,604.00	509,302.00	0.00	509,302.00	1,018,604.31	0.00	0.00	1,018,604.31	1,018,604.31	0.00	1,018,604.31	100.00	OBRA CONCLUIDA
5	Rehabilitada Línea de conducción: Línea de distribución primaria: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO PVC RD-26 Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,457,922.00	1,228,961.00	0.00	1,228,961.00	2,537,293.95	0.00	0.00	2,537,293.95	2,537,293.95	0.00	2,537,293.95	100.00	OBRA CONCLUIDA
RESUMEN GENERAL					8,691,304.00	4,345,652.00	0.00	4,345,652.00	6,706,002.88	0.00	0.00	6,706,002.88	6,706,002.88	0.00	6,706,002.88	77.16	

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE ZAPOTLAN

DR. ALFONSO DELGADO BRISEÑO

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. JORGE MALAGON DIAZ

Recibido
Avance Trimestral

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

 ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

R.F.C.: SAP060802860

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y Reactivos: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,303,694.00	651,847.00	0.00	651,847.00	1,303,249.63	200,820.00	0.00	1,102,429.63	1,303,249.63	200,820.00	1,102,429.63	100.00	OBRA CONCLUIDA
2	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y Reactivos: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE POLIMERO MSP-150 A BASE DE SILICATO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE FIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,303,694.00	651,847.00	0.00	651,847.00	1,370,269.96	672,706.00	0.00	697,563.96	1,370,269.96	672,706.00	697,563.96	100.00	OBRA CONCLUIDA
3	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica: Consumo para operación de infraestructura: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO CATARINA 1 Y 2, POZO ATEQUIZAYAN Y POZO LOS DEPOSITOS. (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,607,390.00	1,303,695.00	0.00	1,303,695.00	2,617,300.00	1,267,188.00	0.00	1,350,112.00	2,617,300.00	1,267,188.00	1,350,112.00	100.00	OBRA CONCLUIDA
4	Rehabilitada Línea de conducción: Línea de conducción: SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEBULA 40 DE 3" DE DIAMETRO DEL POZO EL FRESNITO AL TANQUE DE DISTRIBUCION EL FRESNITO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO (LA MESA) (CARRETERA CD. GUZMAN-EL GRULLO)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,018,604.00	509,302.00	0.00	509,302.00	1,018,604.31	176,168.00	0.00	842,436.31	1,018,604.31	176,168.00	842,436.31	100.00	OBRA CONCLUIDA
5	Rehabilitada Línea de conducción: Línea de distribución primaria: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO PVC RD-26 Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,457,922.00	1,228,961.00	0.00	1,228,961.00	2,537,293.95	0.00	0.00	2,537,293.95	2,537,293.95	0.00	2,537,293.95	100.00	OBRA CONCLUIDA
RESUMEN GENERAL					8,691,304.00	4,346,852.00	0.00	4,346,852.00	8,846,717.86	2,316,982.00	0.00	6,529,835.86	8,846,717.86	2,316,982.00	6,529,835.86	101.79	

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE ZAPOTLÁN

DR. ALONSO DELGADO BRISENO

FIRMO BAJO PROTESTA DE VERDAD

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. ANTONIO JUÁREZ TRUEBA

 Avance
 Trimestral



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE Jalisco
CIERRE DE EJERCICIO 2018

30-abr-19

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

R.F.C. SAP050802860

(montos en pesos)

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL Y U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección, SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA DESINFECCION DE AGUA (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS).	ZAPOTLAN EL GRANDE / CIUDAD GUZMAN	01/01/18	31/12/18	1,303,694	651,847	0	651,847	1,303,249	510,494	0	792,755	445	141,353	0	-140,908	kg	257,425	ACCION CONCLUIDA
2	AP	Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección, SUMINISTRO DE POLIMERO MSP-150 A BASE DE SILICATO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE FIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA. (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS).	ZAPOTLAN EL GRANDE / CIUDAD GUZMAN	01/01/18	31/12/18	1,303,694	651,847	0	651,847	1,370,269	510,494	0	859,775	-66,575	141,353	0	-207,928	kg	33,847	ACCION CONCLUIDA
3	AP	Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO CATARINA 1 Y 2, POZO ATEQUIZAYAN Y POZO LOS DEPOSITOS (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS).	ZAPOTLAN EL GRANDE / CIUDAD GUZMAN	01/01/18	31/12/18	2,607,390	1,303,695	0	1,303,695	2,617,300	1,020,989	0	1,596,311	-9,910	282,706	0	-282,616	IEM	4	ACCION CONCLUIDA
4	AP	Línea de conducción ; Línea de conducción, SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO DEL POZO EL FRESNITO AL TANQUE DE DISTRIBUCION EL FRESNITO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO (LA MESA) (CARRETERA CD GUZMAN-EL GRULLO).	ZAPOTLAN EL GRANDE / CIUDAD GUZMAN	12/03/18	31/03/18	1,018,604	509,302	0	509,302	1,018,604	509,302	0	509,302	0	0	0	0	metros	910	OBRA CONCLUIDA
5	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria, SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO PVC RD-28 Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA.	ZAPOTLAN EL GRANDE / CIUDAD GUZMAN	12/03/18	05/05/18	2,457,922	1,228,961	0	1,228,961	2,537,293	852,016	0	1,685,277	-79,371	376,945	0	-456,316	metros	355	OBRA CONCLUIDA

AP	100.00%
SAN	0.00%
AP \$	3,403,295.00
SAN \$	

SUMA DE HOJA :

TOTAL

8,691,304	4,345,652	0	4,345,652	8,846,715	3,403,295	0	5,443,420	-155,411	942,357	0	-1,097,768
8,691,304	4,345,652	0	4,345,652	8,846,715	3,403,295	0	5,443,420	-155,411	942,357	0	-1,097,768

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:

HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	400
ALCANTARILLADO	0
SANEAMIENTO (LPS)	

30 ABR 2019

DIR. ALFONSO DELGADO BRISNO
DIR. GRAL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. ANTONIO JUAREZ TRUEBA
DIR. GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP