



Hoja 1 de 2

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

R.F.C. : SAP050802860

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

R.F.C. : SAP050802860

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

5	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN.MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,523,442.00	1,261,721.00	0.00	1,261,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA POR INICIAR
6	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN.MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	601,914.00	300,957.00	0.00	300,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA POR INICIAR
RESUMEN GENERAL					9,646,170.00	4,823,085.00	0.00	4,823,085.00	2,002,273.09	0.00	0.00	2,002,273.09	2,002,273.09	695,065.00	1,307,208.09	20.76	

LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA
 SANTIAGO PACÍFICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

[illegible]

5	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN.MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,523,442.00	1,261,721.00	0.00	1,261,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA POR INICIAR
6	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN.MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	601,914.00	300,957.00	0.00	300,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA POR INICIAR
RESUMEN GENERAL					9,646,170.00	4,823,085.00	0.00	4,823,085.00	4,210,377.32	0.00	0.00	4,210,377.32	4,210,377.32	695,065.00	3,515,312.32	43.65	

LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO
PACÍFICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

[illegible]

5	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN.MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,523,442.00	1,261,721.00	0.00	1,261,721.00	1,695,545.93	0.00	0.00	1,695,545.93	1,695,545.93	0.00	1,695,545.93	67.19	OBRA EN PROCESO
6	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN.MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	601,914.00	300,957.00	0.00	300,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA POR INICIAR
RESUMEN GENERAL					9,646,170.00	4,823,085.00	0.00	4,823,085.00	6,928,019.57	0.00	0.00	6,928,019.57	6,928,019.57	0.00	6,928,019.57	71.82	

LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO
 PACIFICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

R.F.C. : SAP050802860

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	SUMINISTRO DE INSUMO PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% . PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMÁN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYÁN, EL FRESNITO Y LOS DEPÓSITOS.	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,390,130.00	695,065.00	0.00	695,065.00	1,554,406.73	695,065.00	0.00	859,341.73	1,554,406.73	695,065.00	859,341.73	100.00	OBRA CONCLUIDA
2	SUMINISTRO DE POLÍMERO MSP-150 A BASE DE SILICATO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE FIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA. PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMÁN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYÁN, EL FRESNITO Y LOS DEPÓSITOS.	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,390,130.00	695,065.00	0.00	695,065.00	1,431,793.80	695,065.00	0.00	736,728.80	1,431,793.80	695,065.00	736,728.80	100.00	OBRA CONCLUIDA
3	APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO CATARINA 1 (RPU 458141204153) Y POZO CATARINA 2 (RPU 458971000500), POZO ATEQUIZAYÁN (RPU 458030800067) Y POZO LOS DEPÓSITOS (RPU 458150501560). UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMÁN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYÁN, EL FRESNITO Y LOS DEPÓSITOS.	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,780,256.00	1,390,128.00	0.00	1,390,128.00	2,797,574.67	1,390,128.00	0.00	1,407,446.67	2,797,574.67	1,390,128.00	1,407,446.67	100.00	OBRA CONCLUIDA
4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO PVC RD-26 Y 59 TOMAS DOMCILIARIAS EN TUBERIA MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA,, CD. GUZMAN.MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	960,298.00	480,149.00	0.00	480,149.00	759,599.56	379,799.78	0.00	379,799.78	759,599.56	379,799.78	379,799.78	100.00	OBRA CONCLUIDA

5	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN.MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,523,442.00	1,261,721.00	0.00	1,261,721.00	1,754,422.88	877,211.44	0.00	877,211.44	1,754,422.88	877,211.44	877,211.44	100.00	OBRA CONCLUIDA
6	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN.MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	601,914.00	300,957.00	0.00	300,957.00	365,048.16	182,524.08	0.00	182,524.08	365,048.16	182,524.08	182,524.08	100.00	OBRA CONCLUIDA
RESUMEN GENERAL					9,646,170.00	4,823,085.00	0.00	4,823,085.00	8,662,845.80	4,219,793.30	0.00	4,443,052.50	8,662,845.80	4,219,793.30	4,443,052.50	89.81	

LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA