

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

ESTADO: JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

R.F.C. SAP050802860

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN			SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA					INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE TOTAL			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)		RISCO (PORCENTAJE) TOTAL				
													TOTAL	FEDERAL					
1	SUMINISTRO DE INSULINO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA DESINFECCION DE AGUA. (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS).	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,056,610.00	528,305.00	0.00	528,305.00	1,252,278.00	408,709.09	0.00	843,568.91	1,252,278.00	408,709.09	843,568.91	100.00	OBRA CONCLUIDA, EXCEDENCIA CUBIERTA POR SAPAZA		
2	SUMINISTRO DE POLIMEROS MSP-150 A BASE DE SULFATO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE FIERRO Y MANGANESO EN EL AGUA. (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS).	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	1,056,610.00	528,305.00	0.00	528,305.00	1,206,597.20	408,708.09	0.00	797,889.11	1,206,597.20	408,708.09	797,889.11	100.00	OBRA CONCLUIDA, EXCEDENCIA CUBIERTA POR SAPAZA		
3	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO CATARINA 1 (RPU 459141204153) Y POZO CATARINA 2 (RPU 459071000500) POZO ATEQUIZAYAN (RPU 459030800097) Y POZO LOS DEPOSITOS (RPU 459150501560). (PARA LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD GUZMAN Y LAS LOCALIDADES DE ATEQUIZAYAN, EL FRESNITO Y LOS DEPOSITOS).	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	2,113,220.00	1,056,610.00	0.00	1,056,610.00	2,344,448.00	817,416.18	0.00	1,527,031.82	2,344,448.00	817,416.18	1,527,031.82	100.00	OBRA CONCLUIDA, EXCEDENCIA CUBIERTA POR SAPAZA		
4	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE PVC RO-26 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. 29 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALAMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE IGNACIO COMONFORT.	ZAPOTLAN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN	IT	522,680.00	261,340.00	0.00	261,340.00	522,680.00	202,178.23	0.00	320,501.77	522,680.00	202,178.23	320,501.77	100.00	OBRA CONCLUIDA, EXCEDENTE CUBIERTO POR SAPAZA		

5	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIÁMETRO Y 29 DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE IGNACIO COMONFORT.	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMÁN	IT	510,088.00	255,044.00	0.00	255,044.00	510,088.00	197,303.51	0.00	312,779.49	510,087.00	197,307.51	312,779.49	100.00	OBRA CONCLUIDA, EXCEDENTE CUBIERTO POR SAPAZA
6	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, 31 TUBERÍA MANCUELLA EN TUBERÍA MANCUELLA DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE FRAY ANTONIO AGUILAR ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AVENIDA NIÑOS HERÓES.	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMÁN	IT	560,254.00	280,127.00	0.00	280,127.00	560,254.00	216,711.26	0.00	343,542.74	560,255.00	216,712.26	343,542.74	100.00	OBRA CONCLUIDA, EXCEDENTE CUBIERTO POR SAPAZA
7	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE DIÁMETRO Y 31 DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE FRAY ANTONIO AGUILAR ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AVENIDA NIÑOS HERÓES.	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMÁN	IT	418,400.00	209,200.00	0.00	209,200.00	418,400.00	161,841.61	0.00	256,558.39	418,400.00	161,841.61	256,558.39	100.00	OBRA CONCLUIDA, EXCEDENTE CUBIERTO POR SAPAZA
8	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, 17 TUBERÍA MANCUELLA EN TUBERÍA MANCUELLA DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AVENIDA NIÑOS HERÓES.	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMÁN	IT	467,548.00	233,774.00	0.00	233,774.00	467,548.00	180,852.59	0.00	286,695.41	467,548.00	180,852.59	286,695.41	100.00	OBRA CONCLUIDA, EXCEDENTE CUBIERTO POR SAPAZA
9	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE DIÁMETRO Y 17 DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AVENIDA NIÑOS HERÓES.	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMÁN	IT	338,712.00	169,356.00	0.00	169,356.00	338,712.00	131,016.44	0.00	207,695.56	338,712.00	131,016.44	207,695.56	100.00	OBRA CONCLUIDA, EXCEDENTE CUBIERTO POR SAPAZA
RESUMEN GENERAL					7,044,122.00		0.00	3,522,061.00	7,621,005.20	2,724,742.00	0.00	4,896,263.20	7,621,005.20	2,724,742.00	4,896,263.20	100.00	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

ARG. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCAS LERMA SANTIAGO PACHICO

ING. JOEL HERNANDEZ GOMEZ