

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

DELEGACION

FOLIO No.

ALINEAMIENTO No.

FECHA

LICENCIA No.

FECHA

VIGENCIA DE:

A

REGISTRO CATASTRAL

FECHA

I.M.S.S.

REGISTRO PATRONAL

REGISTRO DE OBRA

UBICACION:

CALLE

No. OFICIAL

COLONIA

SECTOR

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE

TEL.

CALLE

No.

COLONIA

SECTOR

DATOS DEL PERITO

NOMBRE

TEL.

DOMICILIO

COL.


REG. No.

FIRMA

SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA PVC SERIE 25 DE 10" Ø EN CALLE FRAY ANTONIO DE AGUILAR ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NIÑOS HERODES, INCLUYE 31 DESCARGAS A BASE DE TUBERIA PVC SERIE 25 DE 6" DE Ø.
OBRA PRODDER /07/2021

INICIAMOS, CON ACCIONES DE LIMPIEZA, CHECANDO NIVELES Y TRAZO DE EXCAVACION E INSPECCION DE POZOS DE VISITA.

CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS.



SE APRECIA UN BENEFICIO AL MOVER EL TENDIDO DEL DRENAJE CON RECEPCION EN POZO A-2 Y SE DECIDE REALIZAR EL MOVIMIENTO HACIA EL OESTE PARA TENDER LA NUEVA LINEA. DESDE UN POZO SUSTITUTO C3 (NUEVO), C2 (NUEVO SUSTITUYE B1) Y CONDUCCION A POZO A2. EL BENEFICIO PODER TENER 8 CMS MAS DE DESNIVEL EN LA RED DE DRENAJE, SE COMENTA CON JEFE DE PROYECTOS Y SUPERVISOR.

SE TAPA LA CERA ANTERIORMENTE EXCAVADA Y SE PROCEDE AL NUEVO TRAZO Y EXCAVACION

POZO A-2 (EXISTENTE)

SE REALIZA UN DESPIEDRE INICIAL DE 0.60 X 1.58 MTS. (20 CMS GROSOR)

SE REALIZA UNA EXCAVACION DE 0.60 X 1.25 PROMEDIO

SE RETIRA POZO B1

POZO C-2 (NUEVO)


* SE INICIA CONSTRUCCION DE POZOS C-2 Y C-3.

POZO C3 (NUEVO)

NINOS HEROES


POZO B2 (EXISTENTE)

Sapaza



Sistema de Agua Potable de Zapotlán

FRAN BARTOLOME DE LAS CASAS.



- SE REALIZAN LAS EXCAVACIONES PERTINENTES PARA LOS RAMALES (DESCARGAS DE CASAS) APROX. 16 HACIA LA DERECHA Y 16 HACIA EL LADO IZQUIERDO. PROMEDIO DE $0.60 \times 1.70 \times 160$ MTS. PRECIO DESPIEDRE.

- SE TERMINAN LOS POZOS DE VISITA Y
- SE CHECAN LOS NIVELES.

SE MUEVAN LINEAS PARA TENDIDO RED

SE REALIZA TENDIDO DE CANA DE ARENA APISONADA EN FORMA MANUAL SE CONECTAN DESCARGAS Y SILETAS.

SE REALIZA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO EN DOS CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO MANUALMENTE.

SE CONTINUA CON EL PROCESO DE RELLENO DE CEPAS Y. COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN UN PROMEDIO DE CAPAS DE 15 A 20 CMS. HASTA LOGRAR LA COMPACTACION REQUERIDA.

SE REALIZAN UN TOTAL DE 33 DESCARGAS 2 MAS DE LO PLANTEADO

SE REALIZA LIMPIEZA FINAL

Sapaza



Sistema de Agua Potable de Zapotlán